

План реализации регионального проекта

19.06.2026

315-641/26П/од

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения для повышения качества и эффективности медицинской помощи, а также ее доступности, включая обеспечение медицинской помощью население, проживающее в удаленной местности										
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	2 620 672,90	Соглашение Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина", строительство "Областной онкологический центр"
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Соглашение Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина", строительство "Областной онкологический центр"
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Соглашение Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина", строительство "Областной онкологический центр"
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	292 673,20	Соглашение Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина", строительство "Областной онкологический центр"
1.1.К.1.	Получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации на объект "Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина" "	X	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Заключение
1.1.К.2.	Согласование, утверждение медико-технического и технического задания на проектирование объекта "Строительство "Областной онкологический центр"	X	17.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.3.	Получены правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на земельный участок под объект "Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина"	X	29.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет Право пользования земельным участком
1.1.K.4.	Получено разрешение на строительство на объект "Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина"	X	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет Разрешение на строительство
1.1.K.5.	Контракт на выполнение проектно-исследовательских работ заключен на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.6.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок на объект "Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина"	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.7.	Получены технические условия на подключение (присоединение) объекта к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по объекту "Строительство "Областной онкологический центр"	X	29.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.8.	Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильева - Министр	X	X	X	246 217,80	Соглашение Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина", строительство "Областной онкологический центр"
1.1.K.1.	Согласованы планировочные решения на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Сформированы и направлены документы для проведения государственных экспертиз на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	29.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Получено заключение органа строительного надзора на объект "Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина"	X	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет

1.1.К.4.	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта "Реконструкция ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина»	X	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.5.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Заключение
1.1.К.6.	Выполнена рабочая документация на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в 2028 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	2 081 781,90	Соглашение Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина", строительство "Областной онкологический центр"
1.1.К.1.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Заключение
1.1.К.2.	Земельный участок предоставлен заказчику по объекту "Строительство "Областной онкологический центр"	X	27.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.3.	Получено разрешение на строительство объекта "Строительство "Областной онкологический центр"	X	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.4.	Контракт на строительно-монтажные работы заключен на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.1.	Реконструкция ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина» с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1 а	01.01.2019	31.12.2028	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	Нижегородская Область, Район Дивеевский, Село Дивеево, Территория Дивеевская ЦРБ			333 226,80	Отчет
1.1.1.К.1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	31.03.2026	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.К.2.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	29.04.2026	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.К.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	30.04.2026	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.К.4.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	29.05.2026	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте

1.1.1.K 5.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	28.09.2027	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 6.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	29.09.2027	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 7.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	30.09.2027	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 8.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	29.10.2027	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 9.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.11.2027	X	X	Груничев Дмитрий Евгеньевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в 2029 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Соглашение Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина", строительство "Областной онкологический центр"
1.1.K.1.	Выполнены подготовительные работы на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Проведены земляные работы на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Завершено устройство фундамента на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Завершена прокладка наружных сетей на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в 2030 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Соглашение Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина", строительство "Областной онкологический центр"
1.1.K.1.	Выполнена подземная часть здания на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.2.	Выполнена наземная часть здания на объекте "Строительство областной онкологической центр"	X	30.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Выполнено устройство кровли на объекте "Строительство "Областной онкологической центр"	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Выполнен монтаж плит перекрытия на объекте "Строительство "Областной онкологической центр"	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.	Строительство "Областной онкологической центр"	01.01.2026	31.12.2030	X	X	Колесников Сергей Викторович				2 286 781,90	Отчет Строительство "Областной онкологической центр", включая разработку МТЗ и ПСД
1.1.1.K.1.	1. Согласование, утверждение медико-технического и технического задания на проектирование объекта "Строительство "Областной онкологической центр"	X	17.04.2026	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.2.	2. Контракт на выполнение проектно-испытательских работ заключен на объект "Строительство "Областной онкологической центр"	X	29.05.2026	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.1.K.3.	3. Получены технические условия на подключение (присоединение) объекта к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по объекту "Строительство "Областной онкологической центр"	X	29.06.2026	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.4.	4. Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации на объект "Строительство "Областной онкологической центр"	X	01.12.2026	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.5.	5. Выполнена рабочая документация на объект "Строительство "Областной онкологической центр"	X	30.12.2027	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.6.	6. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объект "Строительство "Областной онкологической центр"	X	30.12.2027	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K.7.	7. Выполнена рабочая документация на объект "Строительство "Областной онкологической центр"	X	30.12.2027	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.8.	8. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объект "Строительство "Областной онкологической центр"	X	30.12.2027	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K.9.	9. Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз на объект "Строительство "Областной онкологической центр"	X	31.03.2028	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K.10.	10. Земельный участок предоставлен заказчику по объекту "Строительство "Областной онкологической центр"	X	27.04.2028	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.11.	11. Получено разрешение на строительство объекта "Строительство "Областной онкологической центр"	X	30.04.2028	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет

1.1.1.K 12.	Контракт на строительно-монтажные работы заключен на объект "Строительство "Областной онкологический центр"	X	31.05.2028	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.1.K 13.	Выполнены подготовительные работы на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.03.2029	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 14.	Проведены земляные работы на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.09.2029	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 15.	Завершено устройство фундамента на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.11.2029	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 16.	Завершена прокладка наружных сетей на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	31.12.2029	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 17.	Выполнена подземная часть здания на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	01.06.2030	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 18.	Выполнена наземная часть здания на объекте "Строительство областной онкологический центр"	X	30.10.2030	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 19.	Выполнен монтаж плит перекрытия на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	31.12.2030	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K 20.	Выполнено устройство кровли на объекте "Строительство "Областной онкологический центр"	X	31.12.2030	X	X	Колесников Сергей Викторович	X	X	X	X	Отчет